



PCH Pirapora

*Reunião do Conselho de Administração da PESA/EMAE
15 de junho de 2016*

PCH PIRAPORA

Atividades EMAE Maio/Junho 2016

- Início das atividades do IPT para Laudo da falha nas pás
- Iniciadas inspeções Eletromecânicas na Usina
- Relatório encaminhado à ARSESP/ANEEL sobre a ocorrência na UG 01
- Relatório de atualização à ARSESP/ANEEL da situação da UG 02
- Inspeção com mergulhador no Talude de Jusante
- Proposta do IPT para Laudo da falha no Talude
- Carta à SETEC cobrando cláusula contratual (organização de arquivo técnico)
- Recuperação do acesso e do asfalto na estrada da Barragem (concluída)
- Finalizada a drenagem do túnel de adução para inspeção
- Troca das calhas da cobertura da Casa de Força
- 3 Reuniões com o Consórcio/Hacker

PCH PIRAPORA

Últimas Interações com o Consórcio

- **30/05 Reunião** – EMAE reitera solução com aval de empresa detentora de tecnologia e Hacker se compromete a contatar a Franco Tosi (projetista original)
- **01/06** – Hacker envia e-mail com tratativas com a Franco Tosi para agendar reunião em Legnano - Itália e convida a EMAE para participar
- **03/06** – EMAE envia TC para formalização até **07/06** com 2 compromissos nos seguintes prazos:
 - **13/06** - Apresentação de termo de acordo com detentor de tecnologia
 - **30/06** - Documentação completa de acordo com detentor de tecnologia ou, caso o acordo não progrida, documentação formalizando contratação de ensaio de modelo reduzido com resultado até 30/08
- **08/06** - Hacker envia TC com ajustes, porém líder do Consórcio desqualifica
 - Consórcio envia TC com ajustes, atuando como Interveniente
 - EMAE não aceita e dá prazo até 09/06 para TC revisado

PCH PIRAPORA

Últimas Interações com o Consórcio

- **09/06** – Líder do Consórcio informa negociação da Hacker com Impsa (Argentina)
 - Líder do Consórcio aceita TC (via e-mail) e informa que enviará até 10/06 com todas as assinaturas
- **10/06** – Hacker não aceita e envia novas alterações no TC (altera datas e posições)
 - EMAE não aceita e solicita encaminhamento de TC anteriormente consolidado
- **13/06** – Consórcio envia carta de intenção da “*Universidad Nacional de la Plata*” para realização de ensaio de modelo reduzido da Turbina Hacker
 - EMAE ultima envio do TC consolidado até 12h de 14/06
 - **Consórcio notifica extra-judicialmente Hacker**
- **14/06** – Consórcio envia nova versão do TC (altera datas e posições)
 - EMAE informa:
 1. Não há possibilidade de aceitar alterações propostas.
 2. Compromissos da usina não possibilitam alteração da data do resultado do ensaio de modelo reduzido. Neste sentido está sendo mantida a data originalmente proposta de 31/8/2016.
 3. Não foi apresentado o termo de acordo com empresa detentora de tecnologia para o aval da proposta de solução provisória da UG1, conforme estabelecido no TC "Considerando VI e no item 3.1"

PCH PIRAPORA

Alternativas de Encaminhamento – prazo peremptório: 16/6

- Formalizar TC nas condições propostas pela EMAE com Consórcio contemplando aval de detentor de tecnologia ou Ensaio de modelo Reduzido da Turbina Hacker com conclusão do ensaio em 31/8/2016 da solução definitiva e aval de detentor de tecnologia para solução provisória da UG1.
- Formalizar TC nas condições propostas pela EMAE com Consórcio assumindo responsabilidade da Hacker.
- Rescisão Contratual / Distrato – Área técnica EMAE assume a recuperação da Usina
 - Estimativa GE/Alstom: R\$ 7.200.000,00
 - Estimativa Andritz: R\$ 9.700.000,00
 - Proposta Franco Tosi: projeto original