

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/010/03/476^a

Data: 01/02/2013

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para aditamento de prazo ao contrato nº ASE/GTM/5065/01/2011 de 25/11/2011, referente ao Serviço de Reforma Geral das Comportas da Unidade nº 2 e C1 da Usina Geradora de Porto Góes – Lara Indústria e Comércio de Equipamentos Industriais Ltda.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/010/2013, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar o aditamento de prazo ao contrato nº ASE/GTM/5065/01/2011 de 25/11/2011, referente ao Serviço de Reforma Geral das Comportas da Unidade nº 2 e C1 da Usina Geradora de Porto Góes, nos termos deste relatório, sendo o prazo adicional de 100 (cem) dias, alterando o término contratual previsto de 19/02/2013 para 29/05/2013, mantendo os valores inicialmente contratados sem reajustes, base Outubro/2011.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
01/02/2013

RELATÓRIO À DIRETORIA

Número: T/010/2013

Data: 01/02/2013

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para aditamento de prazo ao contrato nº ASE/GTM/5065/01/2011 de 25/11/2011, referente ao Serviço de Reforma Geral das Comportas da Unidade nº 2 e C1 da Usina Geradora de Porto Góes – Lara Indústria e Comércio de Equipamentos Industriais Ltda.

I. HISTÓRICO

O contrato nº ASE/GTM/5065/01/2011, referente ao Serviço de Reforma Geral das Comportas da Unidade nº 2 e C1 da Usina Geradora de Porto Góes, foi firmado em 25/11/2011, com valor de R\$ 415.800,00 (moeda base out/2011) e prazo contratual de 90 dias. Os serviços tiveram seu início autorizado em 19/11/2012, com término previsto para 19/02/2013.

Em função da extensão do impedimento da unidade nº 3, motivada pela manutenção em sua comporta de emergência, o impedimento previsto para a unidade nº 2 teve de ser postergado para o dia 08/01/2013, data esta em que foi dada a autorização de início aos serviços na comporta desta unidade, com previsão de término em 29/05/2013.

Justificativa:

O aditamento de prazo ao contrato em pauta faz-se necessário para adequar as condições contratuais à realização dos serviços, uma vez que a EMAE somente emitiu a autorização para início dos serviços em 08/01/2013, atrasando assim em 100 dias o início da execução dos serviços da contratada, ficando a data de 29/05/2013 como a nova previsão de término dos serviços.

II. RELATÓRIO

Os serviços contratados englobam a reforma da comporta de descarga C1 e da comporta de emergência da unidade nº 2 da Usina.

As demais condições contratuais permanecem inalteradas.


②


Realizou-se uma consulta ao Departamento Jurídico, o qual emitiu o parecer nº PJ 223/12 de 04/12/2012, favorável à realização do aditivo contratual de 100 (cem dias) dias referente ao contrato supracitado.

III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se à Diretoria:

- Autorizar o aditamento de prazo ao contrato nº ASE/GTM/5065/01/2011 de 25/11/2011, referente ao Serviço de Reforma Geral das Comportas da Unidade nº 2 e C1 da Usina Geradora de Porto Góes, nos termos deste relatório, sendo o prazo adicional de 100 (cem) dias, alterando o término contratual previsto de 19/02/2013 para 29/05/2013, mantendo os valores inicialmente contratados sem reajustes, base Outubro/2011.


Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico



DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

DATA DE TÉRMINO: 29/05/2013

TOTAL (R\$)

MOEDA BASE:

TÍTULO: **Serviços de reforma geral das comportas da unidade n° 2 e C1**

PRAZO DE FORNECIMENTO:

RESPONSÁVEL:

APM

EMITIDO / REVISADO EM:

30/01/2013

2