


REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/101/02/501ª
Data: 30/07/2013
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Assunto: Aditivo Contratual - Contrato nº ASE/GH/2003/01/2011– Prestação de Serviços de Gerenciamento de Serviços de Adequação da Calha do Canal Pinheiros – CR.Araújo Filho Engenharia – EPP.

Com base na exposição de motivos contida neste Relatório, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar o 1º Termo de Aditamento ao contrato nº ASE/GH/2003/01/2011 com a empresa CR Araújo Filho Engenharia – EPP, com vistas a prorrogação do prazo contratual por mais 03 (três) meses (período de 02/05/2013 a 02/08/2013) e acréscimo de serviços no valor de R\$196.350,00 (cento e noventa e seis mil trezentos e cinquenta reais), base março/2011, onerando o Item Financeiro 02104, Conta Razão 6161212302, Centro Financeiro CANAL_PINHEIROS, Requisição 10015642.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
30/07/2013

RELATÓRIO À DIRETORIA

Número: T/101/2013
Data: 30/07/2013
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Assunto: Aditivo Contratual - Contrato nº ASE/GH/2003/01/2011– Prestação de Serviços de Gerenciamento de Serviços de Adequação da Calha do Canal Pinheiros – CR.Araújo Filho Engenharia – EPP.

I. HISTÓRICO

O desassoreamento do Canal Pinheiros tem por finalidade manter as condições hidráulicas do canal em função das capacidades máximas de operação das usinas Elevatórias de Pedreira e Traição.

A manutenção dessas condições operacionais envolve a movimentação de grandes volumes de material de assoreamento, exigindo a contratação de empresas especializadas.

Para efetuar o gerenciamento dos serviços de desassoreamento e adequação da calha do Canal Pinheiros a EMAE firmou, em 04/08/2011, com a empresa CR Araújo Filho, o contrato nº ASE/GH/2003/01/2011, no valor de R\$ 2.618.000,00 e prazo de 20 meses, que compreende o fornecimento de mão de obra especializada, equipamentos e veículos para execução dos serviços topográficos, batimetria, apontamento, controle e apoio técnico e administrativo.

Justificativa:

O aditamento de prazo e valor faz-se necessário para adequar a realização dos serviços de gerenciamento ao andamento dos Serviços de Adequação da Calha do Canal Pinheiros.

A não realização do aditamento proposto implicará na deficiência de controle e gerenciamento do contrato dos Serviços de Adequação da Calha do Rio Pinheiros, que finda em 02/12/2013, com prejuízo à fiscalização e controle do contrato, além de comprometimento ao atendimento ao exigido na Licença Ambiental de Operação de Regularização e Órgãos Ambientais.

Os recursos para sua realização estão garantidos por meio de aporte devidamente previstos no Orçamento do Estado já aprovado pela Assembléia Legislativa para os serviços de adequação da Calha do Rio Pinheiros.

II. RELATÓRIO

O aditamento, pelo período adicional de 04 (quatro), meses permitirá o adequado andamento dos serviços que vem sendo prestados pela Contratada de maneira satisfatória, atendendo plenamente às necessidades da EMAE. O valor adicional será de R\$ 261.800,00 (duzentos e sessenta e um mil e oitocentos reais), base março/2011, representando 10% do valor original do contrato.

A emissão do aditivo foi submetida à apreciação do Departamento Jurídico da Empresa, que opinou favoravelmente, conforme Parecer nº PJ-106/2013, anexo.

III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se à Diretoria:

- Autorizar o 2º Termo de Aditamento ao contrato nº ASE/GH/2003/01/2011 com a empresa CR Araújo Filho Engenharia – EPP, com vistas a prorrogação do prazo contratual por mais 04 (quatro) meses (período de 03/08/2013 a 02/12/2013) e acréscimo de serviços no valor de R\$ 261.800,00 (duzentos e sessenta e um mil e oitocentos reais), base março/2011, onerando o Item Financeiro 02104, Conta Razão 6161212302, Centro Financeiro CP_PINHEIROS, Requisição 10015642.


Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETO

ESTRUTURA CANAL DO RIO PINHEIROS

DATA DE TÉRMINO 01/12/2013

TOTAL (R\$)	261.800,00
-------------	------------

MOEDA BASE mar/11

TÍTULO: Serviços de Gerenciamento da Adequação da Calha do Pinheiros - 2º Aditivo

RESPONSÁVEL Eng^o Fernando Jorgino Bianco

[illegible]